



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PALMERAS Y PRIVADA LAGO AZUL, ENTRE CALLE PIRVO Y CALLE PRIVADA LAGO AZUL, COL. LOMAS VERDES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																													METRO LINEAL	264.74				
2023	30	131	0012																														PERSONA	56.00				
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	16/04/2023																													METRO LINEAL	439.00	2 de 13		
2023	30	131	0013																															PERSONA	132.00			
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPEYAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	18/05/2023																														METRO LINEAL	251.96		
2023	30	131	0014																																PERSONA	68.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE ALBERTO IRIGUIEZ PRIETO ENTRE CALLE BRAMARIO Y CALLE POZO 100 COL. INSURGENTES SOCIALISTAS, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	31/07/2023	23.84	26/09/2023																												METRO CUADRADO	697.80		
2023	30	131	0015																																PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES PALMAR Y COATZINTLA ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y CALLE REVOLUCIÓN COL. MANUEL AVILA CAMACHO, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																															METRO CUADRADO	1,027.00		
2023	30	131	0016																																PERSONA	160.00		
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PLATÓN SÁNCHEZ ENTRE CALLE PAPANTLA Y CALLE CUAUHTEMOC COL. REFORMA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	23/08/2023																														METRO LINEAL	210.40		
2023	30	131	0017																																PERSONA	60.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES BANQUETAS, Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																																METRO CUADRADO	1,178.40	
2023	30	131	0018																																PERSONA	56.00		
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE PRESA Y CALLE MIXTECOS COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	28/08/2023																															METRO LINEAL	234.80	
2023	30	131	0019																																PERSONA	36.00		
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE SAUCE ENTRE CALLE CUIJAHUANCY CALLE MOCTEZUMA COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																																METRO LINEAL	409.20	
2023	30	131	0020																																PERSONA	96.00		
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE RÍO MAYO ENTRE CALLE RÍO CHILÓN Y CALLE RÍO CAZONES COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	05/05/2023																															METRO LINEAL	370.60	
2023	30	131	0021																																PERSONA	152.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLES BENITO JUAREZ Y ACUARCIENTE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JUAN DEL MOLLEJÓN COL. NACIONAL POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	8.00	04/07/2023																															METRO CUADRADO	914.00	
2023	30	131	0022																																PERSONA	72.00		

Fernando Luis Rojas Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

KAREM ROCÍO MARTÍNEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Karla Rodríguez Anguila
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

SELLO DIGITAL: EX1zOysK9I4zkuAoi0VXPSkUf4/Kf48Q87y8u/Lca5UYhEBxvA4DyYf8IYvfg8sCLPE7L3fIVyclH0f7OyFAFBoCU5vSevWN/y53XMYKyS69z0IQ3quvd1DA2X3kym3hgUHmVw17xeRf07nG+gfGeysBUlJMET9K27DySBE/0w=

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Disemborsada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULÉO, GUARNICIONES BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE AVENTURERA ENTRE CALLE UNDERO Y CALLE ESPAÑOLERA COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	17/08/2023	0.00			2,472,264.43	2,472,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,173.76			
2023	30	131	0023																																		
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE HANRIO MARTINEZ RIOS ENTRE CALLE RAMÓN REYES ROMILLA Y CALLE PROCCORO SARRIENTO COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	30.00	14/08/2023	0.00			1,542,653.99	1,542,653.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	431.20	3 de 13
2023	30	131	0024																																		
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE NAUFRAGIO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CONCHA NACAR COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	17/07/2023	0.00			934,474.84	934,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	628.80		
2023	30	131	0025																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE MELCHOR OGAMPO Y CALLE PROL. VICENTE SUAREZ COL. MORELOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	89.00	28/06/2023	77.15	23/08/2023		313,673.60	313,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	91.30		
2023	30	131	0026																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIMÓN BOLÍVAR E INSURGENTES, ENTRE CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y PROL. SIMÓN BOLÍVAR, COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	26/06/2023	73.27	15/08/2023		816,048.75	816,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	255.00			
2023	30	131	0027																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO VINAZCO, ENTRE CALLE RÍO PAPALDAPAN Y CALLE RÍO PANTEPEC, COLONIA ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131002 8	ARROYO DEL MAÍZ UNO	65.00	21/08/2023	0.00			411,363.67	411,363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	110.90			
2023	30	131	0028																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO CHIFLÓN, ENTRE CALLE RÍO COSTAZACALCOS Y CALLE RÍO NANCHITAL COLONIA ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131002 8	ARROYO DEL MAÍZ UNO	68.00	05/06/2023	72.19	26/07/2023		645,276.55	645,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	182.30			
2023	30	131	0029																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MANZANO Y GARIBALDI ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CIPRES COL. FRANCISCO I. MADERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	04/09/2023	0.00			1,068,008.83	1,068,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00			
2023	30	131	0030																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCARCHA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE GRANADA. COLONIA AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	69.00	16/05/2023	75.26	31/07/2023		326,796.20	326,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	95.23			
2023	30	131	0031																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYITO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE TLACOTALPAN. COLONIA AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	18/05/2023	61.78	17/07/2023		593,707.51	593,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.63			
2023	30	131	0032																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCHE DE RONDA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE PANIJO. COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	18/05/2023	79.77	04/07/2023		289,948.51	289,948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.20				
2023	30	131	0033																																		

Enmanuel Luis Ramos Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE

POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: EX1zOysK914zkuAoi0VXP5kUf4/Kf48Q87y8u/Lca5UYhEBxvA4Dyyf8lYvfg8sCLPE7L3lFVYdH0f7OyFAFBoCu5vSevWN/y53XMYKyS69z0lQ3quvd1DA2X3kym3hgUHmVw17xeRf07nG+gfGeysBUIjMET9k27DySBE/0w=

KAREN ROOZ MARTINEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Karla Hernández Andrés
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Bassiles Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 5 de 13
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas				
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término
SD 01 b	2023 30 131 0045	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	50.00	01/09/2023	0.00		468,892.85	468,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	147.30		
SD 01 b	2023 30 131 0046	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE PRESA Y CALLE MOCTEZUMAS COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	17/07/2023	0.00		459,492.58	459,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	129.10	5 de 13
SD 01 b	2023 30 131 0047	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCE ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMA COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	07/08/2023	0.00		650,979.44	650,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	214.50	
SD 01 b	2023 30 131 0048	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO MAYO ENTRE CALLE RIO CHIFLON Y CALLE RIO CAJONES COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131002 8	ARROYO DEL MAÍZ UNO	97.00	05/06/2023	85.40	13/07/2023	747,525.84	747,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	202.40	
SD 01 b	2023 30 131 0049	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BIENITO JUAREZ Y ACUARIO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJÓN DEL MOLLEJÓN COL. NACIONAL, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	14/08/2023	0.00		478,480.49	478,480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	131.00		
SD 01 b	2023 30 131 0050	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARTINEZ RIOS ENTRE CALLE RAMÓN REYES BONILLA Y CALLE PROCORO SARMENTO COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	27/06/2023	77.43	20/09/2023	513,063.35	513,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	152.90	
SD 01 b	2023 30 131 0051	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARIO MARTINEZ RIOS ENTRE CALLE RAMÓN REYES BONILLA Y CALLE PROCORO SARMENTO COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		728,348.50	728,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	241.00		
SD 01 b	2023 30 131 0052	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAUFRAGIO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CONCHA NACAR COL. AGUSTIN LABA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	03/08/2023	60.38	29/09/2023	255,625.36	255,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	86.10		
SE 02 k	2023 30 131 0053	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE MELCHOR CANOPO Y CALLE PROL. VICENTE SUAREZ COL. MOSELLOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	26/06/2023	0.00		179,872.14	179,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	6.00	
SE 02 k	2023 30 131 0054	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLES SIMÓN BOLÍVAR E INSURGENTES, ENTRE CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y PROL. SIMÓN BOLÍVAR, COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	35.00	25/07/2023	0.00		515,226.40	515,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	17.00		
SE 02 k	2023 30 131 0055	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE RÍO VINAZCO, ENTRE CALLE RÍO PALDAPAN Y CALLE RÍO PANTEPEC, COLONIA ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131002 8	ARROYO DEL MAÍZ UNO	10.00	21/09/2023	0.00		237,600.66	237,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8.00		

Fernando Luis Ramos García
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

KAREN ROSA MARTINEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025
 TESORERÍA MUNICIPAL

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 02 k 2023 30 131 0056	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE RIO CHIFLÓN, ENTRE CALLE RIO COATZACOCHCOS Y CALLE RIO NANCHITAL COLONIA ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310028	ARROYO DEL MAIZ UNO	60.00	05/06/2023	0.00			349,017.58	349,017.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00		
SE 02 k 2023 30 131 0057	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ESCARCHA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE GRANADA COLONIA AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	16/06/2023	0.00			188,566.38	188,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00		
SE 02 k 2023 30 131 0058	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE MADRID Y CALLE TLACOTALPAN COLONIA AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	18/05/2023	0.00			398,169.39	398,169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52.00	
SE 02 k 2023 30 131 0059	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE NOCHE DE RONDA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE PANUZO COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	09/08/2023	30/08/2023	78.17	12/09/2023	184,400.33	184,400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,161.54	144,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
SE 02 k 2023 30 131 0060	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE TAMAHUA ENTRE CALLE PAPANTLA Y CUAUHTEMOC, COL. REFORMA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	15/06/2023	0.00			203,291.16	203,291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	
SE 02 k 2023 30 131 0061	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE CALLE MARÍA ESPERANZA MORALES Y PROPIEDAD PRIVADA COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	18/05/2023	0.00	0.00	29/09/2023	120,319.55	120,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,659.62	96,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
SE 02 k 2023 30 131 0062	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE MANUA ESPERANZA MORALES, ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y CALLE CARLOS CARRILLO COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	20.00	19/06/2023	0.00			422,555.94	422,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	92.00	
SE 02 k 2023 30 131 0063	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLES PALMERAS Y PRIVADA LAGO AZUL, ENTRE CALLE PINOS Y CALLE PRIVADA LAGO AZUL, COL. LOMAS VERDES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00			306,687.37	306,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	56.00	
SE 02 k 2023 30 131 0064	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE ALVARO ORREGON COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	16/06/2023	0.00			508,203.02	508,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	132.00	
SE 02 k 2023 30 131 0065	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPEYAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	18/05/2023	0.00			273,509.80	273,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	68.00	
SE 02 k 2023 30 131 0066	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ALBERTO HÍGUEZ PRIETO ENTRE CALLE BRAAMORIO Y CALLE POZO 100 COL. INSURGENTES SOCIALISTAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00			293,235.22	293,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	

Remigio Luis Remigio Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

KAREN RODRIGUEZ MARTINEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Eduardo Vázquez Flores
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Eddy Basfiez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: EX1zOysK9I4zkuAoi0VXPSkUF4/Kf48Q87y8u/Lca5UyHEBxvA4Dyyf8IyVfg8sCLPE7L3fVYclH0f7OyFAFBoCU5vSevWN/y53XMYkyS69z0lQ3quvd1DA2X3kym3hgUHmVw17xeRf07nG+gfGeysBUIjMET9k27DysBE/0w==



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas				
							Inicio	Término	Inicio	Término																									%	%		
SE	02	k	2023	30	131	0067	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLES PALMA Y CONTINTLA ENTRE AV. CHARULTEPEC Y CALLE REVOLUCION COL. MANUEL AVILA CAMACHO, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																							LUMINARIA	13.00			
SE	02	k	2023	30	131	0068	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE PLATON SANCHEZ ENTRE CALLE PAPAPANTA Y CALLE CUAUTEMOC COL. REFORMA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																								LUMINARIA	160.00		
SE	02	k	2023	30	131	0069	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																									LUMINARIA	10.00	7 de 13
SE	02	k	2023	30	131	0070	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE PIESA Y CALLE MIXTECOS COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																									LUMINARIA	8.00	
SE	02	k	2023	30	131	0071	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE SAUCE ENTRE CALLE CUITLHUAC Y CALLE MOCTEZUMA COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	10.00	07/08/2023																								LUMINARIA	15.00	
SE	02	k	2023	30	131	0072	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE RIO MAYO ENTRE CALLE RIO CHIFLON Y CALLE RIO CAZONES COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131002	8	ARROYO DEL MAIZ	20.00	05/06/2023																								LUMINARIA	13.00	
SE	02	k	2023	30	131	0073	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLES BIENITO JUAREZ Y ACUARIO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJON DEL MOLEJON COL. NACIONAL, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																									LUMINARIA	10.00	
SE	02	k	2023	30	131	0074	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE AVENTURERA ENTRE CALLE LINDERO Y CALLE ESPAÑOLERIA COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	27/06/2023																								LUMINARIA	10.00	
SE	02	k	2023	30	131	0075	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE MARIO MARTINEZ RIOS ENTRE CALLE RAMON REYES BONILLA Y CALLE PROSCORO SARMIENTO COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00																									LUMINARIA	17.00	
SE	02	k	2023	30	131	0076	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE NAUFRAGIO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CONCHA NACAR COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	30.00	17/07/2023																								LUMINARIA	5.00	
SE	02	k	2023	30	131	0077	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE MIGRA ENTRE CALLE SHASKA Y CALLE ASALUBRADA COL. LOS PINOS, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000	1	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	23/06/2023																								LUMINARIA	10.00	

Hermando Luis Ramos Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

KAREM ROCIO MARTINEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Karla Hernández Méndez
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre

Eddy Basfiez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances físico-financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas							
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA. MARIA ESPERANZA MORALES CLAVE: 306PR3336P, UBICADA EN LA CALLE MOCTEZUMA COL. SANTA EMILIA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	12/06/2023	44.94	21/06/2023	2,491,130.06	2,491,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,577.65	1,119,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,577.65	1,119,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00		
2023	30	131	0078																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 300PR0222A, UBICADA EN LA CALLE PROFESORES Y PERIODISTAS COL. SECTOR POPULAR, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	50.00	10/07/2023	23.45	26/09/2023	1,570,717.44	1,570,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,444.85	368,444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,444.85	368,444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	8 de 13	
2023	30	131	0079																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA "CONALEP" CLAVE: 300PT0010M * COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	82.00	29/05/2023	50.96	26/07/2023	2,720,063.03	2,720,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,147.33	1,386,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,147.33	1,386,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	131	0080																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE: 300PR0305M UBICADA EN CALLE JUSTO SIERRA, COL LAS VEGAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	98.00	12/06/2023	58.34	17/07/2023	2,381,251.07	2,381,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,420.48	1,389,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,420.48	1,389,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00		
2023	30	131	0081																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA GRAL. MIRANDO ESCOBEDO CLAVE: 3003V090M, UBICADA EN CALLE MOCTEZUMA ESQUINA CON EMILIO GARRAZA, COL. SANTA EMILIA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	50.00	26/06/2023	0.00	0.00	1,548,847.97	1,548,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2023	30	131	0083																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OLLANTAY CLAVE: 300DH042W UBICADO EN CALLE AMADO RIERVO S/N COL. S DE MAYO NUEVA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	25.00	30/08/2023	0.00	0.00	1,895,931.56	1,895,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	131	0082																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO(S) PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO 4 CLAVE: 300PR2256C, UBICADA EN CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	23/05/2023	82.00	04/08/2023	472,486.27	472,486.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,470.97	387,470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,470.97	387,470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	131	0084																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA. RAFAEL RAMÍREZ CLAVE: 300PR4415Q, UBICADA EN LA CALLE ACOPILCO, COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	35.00	24/07/2023	0.00	0.00	2,503,237.39	2,503,237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
2023	30	131	0085																																			
UR 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	16/05/2023	25.00	14/06/2023	1,599,483.17	1,599,483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,883.21	415,883.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,883.21	415,883.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2023	30	131	0219																																			
DI 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE (EQUIPOS DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORAS)	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	780,821.57	780,821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	26.00		
2023	30	131	0218																																			
UM 01	REHABILITACIÓN DE BASTIO MUNICIPAL UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN PUEBLA COL. PALM SUR, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	65.00	04/06/2023	57.03	20/08/2023	1,489,263.88	1,489,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,347.11	849,347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,347.11	849,347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2023	30	131	0217																																			

Fernando Luis Ramos Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

KAREN ROSA MARTINEZ AYLES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Karina Martínez Ayles
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NOCHE DE RONDA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE PANIUCO COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	18/05/2023	30/08/2023	83.56	26/07/2023	115,408.49	115,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,442.52	96,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,442.52	96,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.20		
2023	30	131	0093																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NAUFRAGIO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CONCHA NAGAR COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	10.00	17/07/2023		0.00		76,301.31	76,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	86.10	de 13
2023	30	131	0212																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TAMAHUA ENTRE CALLE PAPANTLA Y CUAUHTEMOC, COL. LA REFORMA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	18/06/2023		0.00		109,025.98	109,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	108.00	
2023	30	131	0094																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MARIO MARTINEZ RIOS ENTRE CALLE RAMÓN REYES BONILLA Y CALLE PRÓCHO SARMIENTO COL. MIRAY DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00			0.00		211,920.61	211,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	241.00	
2023	30	131	0211																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE CALLE MARÍA ESPERANZA MORALES Y PROPIEDAD PRIVADA COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	18/05/2023		77.78	05/07/2023	107,193.86	107,193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,376.55	83,376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,376.55	83,376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	50.70	
2023	30	131	0095																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MARIA ESPERANZA MORALES, ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y CALLE CARLOS CARRILLO COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	20/07/2023		79.51	12/09/2023	319,351.50	319,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,917.06	253,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,917.06	253,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	196.70		
2023	30	131	0096																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AVENTURERA ENTRE CALLE LINDERO Y CALLE ESPAÑOLERÍA COL. AGUSTIN LARA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	27/06/2023		0.00		144,801.37	144,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	152.90		
2023	30	131	0210																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES PALMERAS Y PRIVADA LAGO AZUL, ENTRE CALLE PINOS Y CALLE PRIVADA LAGO AZUL, COL. LOMAS VERDES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	97.00	23/06/2023		0.00		133,503.72	133,503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	129.94		
2023	30	131	0097																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE JON MIGUEL ALEMAN COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00			0.00		264,959.07	264,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	270.40		
2023	30	131	0098																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES HENITO JUÁREZ Y ACUARIO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE JON MIGUEL ALEMAN COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	5.00	14/05/2023		0.00		135,240.18	135,240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	131.00		
2023	30	131	0209																																	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ADOLFO RODRIGUEZ Y CALLE ALVARO OREGON COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.00	16/05/2023		51.15	01/09/2023	234,408.15	234,408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,904.43	119,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,904.43	119,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	96.85			
2023	30	131	0099																																	

Fernando Luis Ramos Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

KAREN ROCÍO MARTÍNEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Elena Rodríguez
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre y firma

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basilio Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre y firma



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: EX1zOysK9I4zkuAoi0VXP5kUf4/Kf48Q87y8u/Lca5UYhEBxvA4Dyff8IyVfg8sCLPE7L3fVYclH0fOyFABoCU5vSevWN/y53XMYKyS69z0lQ3quvd1DA2X3kym3hgUHmVw17xeRf07nG+gfGeysBUlJMET9k27DysBE/0w=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas			
					Inicio	Término																											Inicio	Término	Inicio
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RIO MAYO ENTRE CALLE RIO CHIFLÓN Y CALLE RIO CAZONES COL. ARROYO DEL MAÍZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310028	ARROYO DEL MAÍZ UNO	88.00	18/06/2023	65.73	31/07/2023	249,952.24	249,952.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.83	164,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.83	164,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	202.40				
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE ISNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPETAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	89.00	05/06/2023	78.12	14/09/2023	162,982.81	162,982.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,952.40	128,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,952.40	128,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	152.00	1 de 13		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALBERTO INIGUEZ PRIETO ENTRE CALLE BRAMARIO Y CALLE POZO 100 COL. INSURGENTES SOCIALISTAS, POZA RICA DE HGO., VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		130,323.84	130,323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	68.00			
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAUCE ENTRE CALLE CUELTANUC Y CALLE MOCTEZUMA COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	89.00	07/06/2023	0.00		142,621.18	142,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	114.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES PALMA Y COATZINTLA ENTRE AV. CHIAPULTEPEC Y CALLE REVOLUCION COL. MANUEL AVILA CAMACHO, POZA RICA DE HGO., VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		339,293.46	339,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE PRESA Y CALLE MIXTECOS COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HGO., VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	70.00	17/07/2023	0.00		81,931.40	81,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	214.50	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PLATON SANCHEZ ENTRE CALLE PAPANTLA Y CALLE CUALTEMOC COL. REFORMA, POZA RICA DE HGO., VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		142,892.05	142,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	165.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	50.00	01/09/2023	0.00		187,054.77	187,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	129.10	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANISOLAS, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE FRAMBOSANES DEL KM 0+068.93 AL KM 0+124.93, COL. LOMAS VERDES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	14/08/2023	0.00		537,623.98	537,623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	322.40	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIRINGO, ENTRE CALLE 29 DE MAYO Y CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS COL. LOS SAUCES, POZA RICA DE HGO., VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	20.00	13/09/2023	0.00		1,577,645.76	1,577,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA JUERANZA NORALES, ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y CALLE CARLOS CARRILLO COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		2,283,008.52	2,283,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	982.83	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA JUERANZA NORALES, ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y CALLE CARLOS CARRILLO COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		2,283,008.52	2,283,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,606.74	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARÍA JUERANZA NORALES, ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y CALLE CARLOS CARRILLO COL. MAGISTERIO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		2,283,008.52	2,283,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	92.00	

Fernando Luis Benito Corzo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: EX1zOysk914zkuAoi0VXP5kUf4/Kf48Q87y8u/Lca5UYhEBxvA4Dyyf8lYavfg8sCLPE7L3lFvclH0F0yFAFBoCU5vSewWN/y53XMYKys69z0IQ3quvd1DA2X3kym3hgUHmVw17xeRf07nG+gfcGey8UJjMET9k27DySBE/Qw==

KAREN ROCÍO MARTÍNEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Karina Rodríguez
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basilio Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 102,747,846.00

Hoja: 24/10/2023
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	2023 30 131 0221	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE PRESA Y CALLE MIXTECOS COL. ANÁHUAC, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																								METRO CUADRADO	1,032.80			
SE 02 b	2023 30 131 0222	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLATÓN SÁNCHEZ ENTRE CALLE PAPAVITLA Y CALLE CUARTECOS COL. REFORMA, POZA RICA DE HGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																								PERSONA	36.00			
SE 02 b	2023 30 131 0225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	18/09/2023			0.00																								PERSONA	60.00			
SE 02 b	2023 30 131 0226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE AV. LUIS ESCOBEDILLA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																									PERSONA	44.00		
SE 02 b	2023 30 131 0227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPEYAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	18/09/2023			0.00																									PERSONA	45.00		
SD 01 b	2023 30 131 0228	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE TOLTECA, COL. ANÁHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																									PERSONA	68.00		
SC 01 a	2023 30 131 0229	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE TOLTECA, COL. ANÁHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																									PERSONA	25.00		
SE 02 k	2023 30 131 0230	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE TOLTECA, COL. ANÁHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																									LUMINARIA	3.00		
SE 02 b	2023 30 131 0231	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURDOS DE CONTENCIÓN EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE TOLTECA, COL. ANÁHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																									PERSONA	25.00		
SH 02 a	2023 30 131 0232	CONSTRUCCIÓN DE Techo FIRME DE LAMINA EN COLONIAS LOS SAUCES, MECÁNICOS DE PISO, PRENSA NACIONAL, MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE LA CIUDAD DE POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																										PERSONA	17.00	
SH 02 a	2023 30 131 0233	CONSTRUCCIÓN DE Techo FIRME DE LAMINA EN COLONIAS LONAS VERDES, FAJES DE LAS SOLIS, VICENTE HE BRISA LIBERTAD, DE LA CIUDAD DE POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	0.00				0.00																										PERSONA	85.00	
									0.00																									PERSONA	65.00		

Fernando Luis Remón García
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE

POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: EX1zOysK914zkuAoi0VXPSkuF4/Kf48Q87y8u/Lca5UYhEBxvA4Dyyf8lYavfg8sCLPE7L3lFVyclH0f7OyFAFBoCu5vSevWN/y53XMYkYs69z0IQ3quvd1DA2X3kym3hgUHmVw17xerf07nG+gfgGeysBumMf9kz7Dy3E/0w=

KAREN RUIZ MARTÍNEZ REYES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

