



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 21/10/2024
 Fecha de Aprobación: 21/10/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fechas reales		%	Fechas reales		%	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																										Inicio
SE	02	f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE UNIVERSIDAD, COL. SECTOR POPULAR, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	75.00	20/05/2024	47.25	26/09/2024	688,115.05	688,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,138.08	325,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,138.08	325,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	333.07		
2024	30	131	0001																																		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE UNIVERSIDAD, COL. SECTOR POPULAR, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	96.00	20/05/2024	79.60	12/09/2024	798,067.09	798,067.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,317.65	635,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,317.65	635,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	185.15	1 de 13	
2024	30	131	0002																																		
SC	03	g	CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE UNIVERSIDAD, COL. SECTOR POPULAR, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	20/05/2024	0.00		170,424.04	170,424.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	30.00		
2024	30	131	0003																																		
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	30/07/2024	03/07/2024	1,508,386.86	1,508,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,386.86	1,508,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,386.86	1,508,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	718.30	
2024	30	131	0005																																		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	278,355.73	278,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,355.73	278,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,355.73	278,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	82.75		
2024	30	131	0006																																		
SC	01	a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	14/06/2024	30/08/2024	166,328.39	166,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,328.39	166,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,328.39	166,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	91.35		
2024	30	131	0007																																		
SE	02	k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	22/07/2024	27/09/2024	187,626.13	187,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,626.13	187,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,626.13	187,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	6.00		
2024	30	131	0008																																		
SE	02	f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PROCORO SARMIENTO ENTRE CALLE ANTONIO CORREA ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ARROYO DEL MAÍZ POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	15/07/2024	0.00		753,185.32	753,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	279.80		
2024	30	131	0009																																		
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROCORO SARMIENTO ENTRE CALLE ANTONIO CORREA ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ARROYO DEL MAÍZ POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	15/07/2024	80.37	02/09/2024	625,903.98	625,903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,063.61	503,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,063.61	503,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	185.65		
2024	30	131	0010																																		
SC	01	a	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PROCORO SARMIENTO ENTRE CALLE ANTONIO CORREA ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ARROYO DEL MAÍZ POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	85.00	15/07/2024	0.00		217,858.42	217,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	185.74			
2024	30	131	0011																																		
SE	02	k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) CALLE PROCORO SARMIENTO ENTRE CALLE ANTONIO CORREA ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ARROYO DEL MAÍZ POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	10.00	15/07/2024	0.00		369,880.62	369,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	13.00			
2024	30	131	0012																																		

Firma: Luis Remon
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Firma: Luz Karina Hernández Andrés
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO, VER. 2022-2025

Firma: [Illegible]
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO, VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 14/10/2024
 Fecha de Aprobación: 14/10/2024

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas					
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE	02	b	2024 30 131 0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE ALFONSO MERCADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE CALLE ALFONSO MERCADO Y CALLE POZA DE CUERO, COL. POZA DE CUERO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	98.00	03/06/2024	77.23	16/07/2024	1,388,487.60	1,388,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,353.43	1,072,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	330.47			
SD	01	b	2024 30 131 0014	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE POZA DE CUERO, COL. POZA DE CUERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	98.00	03/06/2024	90.09	12/07/2024	747,137.95	747,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,158.44	673,158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	155.29	2 de 13	
SC	01	e	2024 30 131 0015	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE POZA DE CUERO, COL. POZA DE CUERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	03/06/2024	0.00		111,736.68	111,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.30			
SE	02	k	2024 30 131 0016	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE POZA DE CUERO, COL. POZA DE CUERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	03/06/2024	0.00		418,434.47	418,434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	13.00			
SE	02	b	2024 30 131 0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAURELES ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. LOMAS VERDES POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	22/04/2024	31/07/2024	99.99	11/07/2024	16/08/2024	2,195,264.69	2,195,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,264.69	2,195,264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,017.92	
SD	01	b	2024 30 131 0018	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. LOMAS VERDES POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	22/04/2024	21/06/2024	99.29	02/09/2024	02/09/2024	266,583.27	266,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,693.46	264,693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	187.96	
SC	01	e	2024 30 131 0019	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAURELES ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. LOMAS VERDES POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	22/04/2024	17/06/2024	96.72	16/08/2024	16/08/2024	184,723.86	184,723.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,666.74	178,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	187.96		
SE	02	k	2024 30 131 0020	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE LAURELES ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. LOMAS VERDES POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	01/07/2024	31/07/2024	100.00	16/08/2024	16/08/2024	431,629.42	431,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,629.42	431,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	13.00		
SE	02	b	2024 30 131 0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE ZAPOTECA ENTRE CALLE TEPEXPAN Y CALLE POPOCATÉPETL, COL. ANAHUAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	12/08/2024	0.00		1,082,514.26	1,082,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	444.01			
SD	01	b	2024 30 131 0022	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTECA ENTRE CALLE TEPEXPAN Y CALLE POPOCATÉPETL, COL. ANAHUAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	12/08/2024	0.00		266,022.77	266,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	52.31			
SC	01	e	2024 30 131 0023	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ZAPOTECA ENTRE CALLE TEPEXPAN Y CALLE POPOCATÉPETL, COL. ANAHUAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000 1	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	12/08/2024	0.00		111,357.61	111,357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	59.21			

Fernando Muñoz Romo García
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Handwritten Signature]


Luz Marina Hernández Andrés
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basilio Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ZAPOTECA ENTRE CALLE TEPEPAN Y CALLE POPOCATEPETL COL. ANAHUAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	12/08/2024	0.00	164,567.45	164,567.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	5.00				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLES FRANCISCO LEÓN DE LA BARCA Y CERRADA FRANCISCO CARVAJAL ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	55.00	27/05/2024	16.80	3,016,944.99	3,016,944.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,039.68	507,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,440.90	3 de 13	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO LEÓN DE LA BARCA Y CERRADA FRANCISCO CARVAJAL ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	27/05/2024	46.59	236,291.33	236,291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,093.41	110,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	46.00		
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES FRANCISCO LEÓN DE LA BARCA Y CERRADA FRANCISCO CARVAJAL ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	27/05/2024	58.25	149,237.95	149,237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,944.09	86,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	46.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLES FRANCISCO LEÓN DE LA BARCA Y CERRADA FRANCISCO CARVAJAL ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	45.00	27/05/2024	0.00	406,699.42	406,699.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	13.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDES COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	98.00	08/07/2024	0.00	1,236,483.01	1,236,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	573.18	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDES COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	98.00	08/07/2024	0.00	508,207.86	508,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	156.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDES COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	08/07/2024	0.00	200,700.53	200,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	6.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE RIO SENA ENTRE CALLE RIO RHIN Y CALLE RIO TAMÉS, COL. FRANCISCO MADRERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	30/08/2024	50.15	1,169,529.06	1,169,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,622.80	586,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	408.42	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SENA ENTRE CALLE RIO RHIN Y CALLE RIO TAMÉS, COL. FRANCISCO MADRERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	06/07/2024	99.49	241,240.24	241,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,025.53	240,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	52.07	
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RIO SENA ENTRE CALLE RIO RHIN Y CALLE RIO TAMÉS, COL. FRANCISCO MADRERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	02/07/2024	98.91	139,144.55	139,144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,631.69	137,631.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	60.10	

Fernando Luis Gómez García
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

Eduardo Longinos Cruz
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Eduardo Longinos Cruz

Luz Karina Hernández Alfaro
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

Edna Flores
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 4 de 13
 Fecha de Aprobación: 14/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 k	2024 30 131 0036	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE RIO SENA ENTRE CALLE RIO RHIN Y CALLE RIO TAMESÍ, COL. FRANCISCO MADRUGA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	30/08/2024	0.00	128,937.43	128,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	4.00			
SE 02 b	2024 30 131 0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE HERIBERTO KENY VINCENT, COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	02/08/2024	99.63	1,281,258.63	1,281,258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,622.02	1,276,622.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	764.83	4 de 13
SD 01 b	2024 30 131 0038	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN NARANJO Y CALLE NARANJO ENTRE CALLE/LÓN LIMA Y CALLE EDÉN, COL. ANAHUAC POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	22/04/2024	01/06/2024	100.00	670,684.73	670,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,684.73	670,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	112.00		
SE 02 b	2024 30 131 0039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIAZ ORDAZ, COL. TEPEYAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	10/06/2024	07/09/2024	0.00	1,781,558.01	1,781,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	884.70			
SD 01 b	2024 30 131 0040	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIAZ ORDAZ, COL. TEPEYAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	10/06/2024	07/09/2024	0.00	460,433.03	460,433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	110.97			
SC 01 e	2024 30 131 0041	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIAZ ORDAZ, COL. TEPEYAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	04/07/2024	07/09/2024	0.00	184,777.14	184,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	92.18			
SE 02 k	2024 30 131 0042	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIAZ ORDAZ, COL. TEPEYAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	01/08/2024	07/09/2024	0.00	225,063.95	225,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	9.00			
SE 02 b	2024 30 131 0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MISANTLA ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE VERACRUZ, COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	03/06/2024	06/09/2024	82.26	3,281,095.58	3,281,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,198.93	2,699,198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,645.60	
SD 01 b	2024 30 131 0044	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MISANTLA ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE VERACRUZ, COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	03/06/2024	19/07/2024	80.57	682,062.68	682,062.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,549.19	549,549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	228.70		
SC 01 e	2024 30 131 0045	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MISANTLA ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE VERACRUZ, COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	03/06/2024	0.00	210,105.44	210,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	210.00				
SE 02 b	2024 30 131 0047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO MADRUGA, COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	20/05/2024	16/08/2024	57.68	1,302,798.84	1,302,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,525.89	751,525.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	820.27		

Fernando Luis Romo Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FISCALÍA MUNICIPAL
 Nombre y firma

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Luz Karina Hernández Torres
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y firma

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre y firma

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: FUITA7kEskGF-Hj1NyVmbKxopoa1z7Vou5xDTp9j862SDJJ5phPPiKfNBJSBkRyKILTUMwa2qoYlofRPAv8CWjBBp+7r8AZXgkex7uY9frrM45+3Mgk2UeX7v6kqLCIt2oIVSAFQaXk3c1QKwYkG7v659nCPwP2vhl4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 14/10/2024
 Fecha de Aprobación: 14/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término			
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPINGO ENTRE CALLE PETRÓLEOS MEXICANO Y CALLE CAMPEÑOS, COL. LOS SAUCES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	19/08/2024	98.61	20/06/2024	26/09/2024	1,519,741.01	1,519,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,720.81	1,498,720.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	991.01			
2024	30	131	0048																																				
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE SILVERIO PÉREZ Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, COL. IGNACIO DE LA LLAVE POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	45.00	01/07/2024		0.00			1,990,396.31	1,990,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00	5 de 13	
2024	30	131	0049																																				
SD b	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE SILVERIO PÉREZ Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, COL. IGNACIO DE LA LLAVE POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	01/07/2024		0.00			113,981.92	113,981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	126.52		
2024	30	131	0050																																				
SC e	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE SILVERIO PÉREZ Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, COL. IGNACIO DE LA LLAVE POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	01/07/2024		0.00			171,867.57	171,867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	126.52		
2024	30	131	0051																																				
SE k	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE SILVERIO PÉREZ Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, COL. IGNACIO DE LA LLAVE POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	30.00	01/07/2024		0.00			245,797.03	245,797.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8.00		
2024	30	131	0052																																				
SE b	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE CAPULINES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	24/06/2024	18.36	13/09/2024			1,949,795.34	1,949,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	736.90	
2024	30	131	0053																																				
SD b	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAPULINES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	26/06/2024	85.21	12/08/2024			513,541.59	513,541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	106.20		
2024	30	131	0054																																				
SC e	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CAPULINES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	24/06/2024		0.00			203,045.88	203,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	116.00		
2024	30	131	0055																																				
SE k	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE CAPULINES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	30.00	24/06/2024		0.00			286,921.42	286,921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	9.00		
2024	30	131	0056																																				
SE f	02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00, COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	22/04/2024	12/08/2024	61.30	20/06/2024			1,978,160.85	1,978,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	329.00	
2024	30	131	0057																																				
SE k	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+200.00, COL. VICENTE HERRERA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	08/07/2024	12/08/2024	99.92	26/09/2024	26/09/2024		457,127.84	457,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	14.00	
2024	30	131	0058																																				

Fernando Luis Remon-Gonzalez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]

Luz Karla Hernández Andrade
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eduardo Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	90.00	15/07/2024	80.07	02/09/2024	684,596.86	684,596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,163.96	548,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,163.96	548,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	204.30		
2024	30	131	0059																											PERSONA	85.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	20.00	15/07/2024	0.00		235,485.05	235,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	204.30	6 de 13	
2024	30	131	0060																											PERSONA	85.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EDUARDO QUIROZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE JESÚS KRAMSKY Y CALLE MIGUEL DE LOS SANTOS COL. PRENSA NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	20.00	08/07/2024	0.00		137,435.52	137,435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	148.00		
2024	30	131	0061																											PERSONA	100.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EDUARDO QUIROZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE JESÚS KRAMSKY Y CALLE MIGUEL DE LOS SANTOS COL. PRENSA NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		171,405.20	171,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	148.00		
2024	30	131	0062																											PERSONA	100.00		
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE EDUARDO QUIROZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE JESÚS KRAMSKY Y CALLE MIGUEL DE LOS SANTOS COL. PRENSA NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	20.00	08/07/2024	0.00		1,225,059.63	1,225,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	232.80		
2024	30	131	0063																											PERSONA	100.00		
SE 02 k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE EDUARDO QUIROZ GONZÁLEZ ENTRE CALLE JESÚS KRAMSKY Y CALLE MIGUEL DE LOS SANTOS COL. PRENSA NACIONAL, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		313,395.95	313,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	10.00		
2024	30	131	0064																											PERSONA	100.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IDEOLOGÍA ENTRE CALLE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE UNIVERSIDAD COL. JESÚS REYES HERÓLES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	17/06/2024	80.24	05/09/2024	1,009,753.19	1,009,753.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,264.72	810,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,264.72	810,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	674.97		
2024	30	131	0065																											PERSONA	80.00		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IDEOLOGÍA ENTRE CALLE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE UNIVERSIDAD COL. JESÚS REYES HERÓLES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	17/06/2024	82.87	05/09/2024	434,844.87	434,844.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,375.07	360,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,375.07	360,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	89.72		
2024	30	131	0066																											PERSONA	80.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IDEOLOGÍA ENTRE CALLE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE UNIVERSIDAD COL. JESÚS REYES HERÓLES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	17/06/2024	0.00		112,140.75	112,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	89.72		
2024	30	131	0067																											PERSONA	80.00		
SE 02 k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE IDEOLOGÍA ENTRE CALLE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE UNIVERSIDAD COL. JESÚS REYES HERÓLES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	99.99	17/06/2024	0.00		153,531.74	153,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7.00		
2024	30	131	0068																											PERSONA	80.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHAPINÓN ENTRE CALLE 29 DE MAYO Y CALLE PRIMERA DE MICHOCACÁN COL. LOS SAUCES, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	13/05/2024	28/09/2024	08/07/2024	21/08/2024	1,216,163.92	1,216,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,163.92	1,216,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,163.92	1,216,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	795.37		
2024	30	131	0069																											PERSONA	60.00		

Fernando Luis Román Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

Eduardo Longinos Cruz
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]

Luz Karina Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025

Edmundo Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,486,861.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros																		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																													
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE MORELOS Y PRIV. MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORDOBA COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	30.00	12/08/2024	0.00			929,808.51	929,808.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	402.00					
2024	30	131	0080																														PERSONA	95.00					
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS Y PRIV. MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORDOBA COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	75.00	12/08/2024	69.67	13/09/2024		581,008.63	581,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,811.37	404,811.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,811.37	404,811.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	215.50					
2024	30	131	0081																														PERSONA	95.00					
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS Y PRIV. MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORDOBA COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	20.00	12/08/2024	0.00			264,049.30	264,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	215.50						
2024	30	131	0082																														PERSONA	95.00					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA EN CALLE MORELOS Y PRIV. MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORDOBA COL. LA CEIBA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00			369,443.33	369,443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00						
2024	30	131	0083																														PERSONA	95.00					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE JAIME MERINOS COL. OSCAR TORRES PANCARDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	50.00	22/07/2024	30.71	19/09/2024		1,831,658.76	1,831,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,647.03	562,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,647.03	562,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	445.98					
2024	30	131	0084																														PERSONA	160.00					
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE JAIME MERINOS COL. OSCAR TORRES PANCARDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	80.00	22/07/2024	0.00			412,215.73	412,215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	260.00						
2024	30	131	0085																														PERSONA	160.00					
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE JAIME MERINOS COL. OSCAR TORRES PANCARDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	70.00	22/07/2024	0.00			404,963.33	404,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	262.00						
2024	30	131	0086																														PERSONA	160.00					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE JAIME MERINOS COL. OSCAR TORRES PANCARDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00			557,003.19	557,003.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	18.00						
2024	30	131	0087																														PERSONA	160.00					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAUTLA ENTRE CALLE MISANTLA Y CALLE PAPANTLA COL. FRACC. LOS MANGOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	03/06/2024	15/08/2024	63.25	14/09/2024		1,792,974.25	1,792,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,177.40	1,134,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,177.40	1,134,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	913.80					
2024	30	131	0092																														PERSONA	90.00					
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAUTLA ENTRE CALLE MISANTLA Y CALLE PAPANTLA COL. FRACC. LOS MANGOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	03/06/2024	03/08/2024	60.95	19/07/2024		495,693.78	495,693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,556.16	252,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,556.16	252,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	109.00					
2024	30	131	0093																														PERSONA	90.00					
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NAUTLA ENTRE CALLE MISANTLA Y CALLE PAPANTLA COL. FRACC. LOS MANGOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	08/07/2024	30/08/2024	0.00		103,184.30	103,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	109.00						
2024	30	131	0094																														PERSONA	90.00					

Fernando Luis Rojas Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, cargo y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

TRESORERÍA MUNICIPAL

Luz Karina Vera
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, cargo y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: FUITA7ikEskgF+jg1NyVmbKsxqpealulyTvoU5xDPt9j862SDJJ5phPPIkfnBJSBkrYkILTUMwa2qoYlofRPav8CWjBBp+7r8AZXgkex7uY9firrM4S+3MgfK2UeX7v6kqLCJt2oiVSaFQaXk3c1QKwWkKkYrS96rQwp2VhL4=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas					
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE NAUTLA ENTRE CALLE MISANTLA Y CALLE PAPANTLA COL. FRACC. LOS MANGOS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	03/06/2024 30/08/2024	0.00		245,853.21	245,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8.00		
2024	30	131	0095																															PERSONA	90.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO SAN JUAN ENTRE CALLE RIO COATZACALCOS Y CALLE RIO LA ANTIGUA COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131002	ARROYO DEL MAIZ UNO	70.00	12/08/2024	0.00		1,987,794.77	1,987,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,267.52	9 de 13
2024	30	131	0096																															PERSONA	114.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DOS NORTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ESCUELA PRIMARIA ESTATAL INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	15.00	29/07/2024	0.00		1,098,829.89	1,098,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	440.50	
2024	30	131	0097																															PERSONA	151.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS NORTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ESCUELA PRIMARIA ESTATAL INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	85.00	29/07/2024	0.00		118,469.11	118,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2024	30	131	0098																															PERSONA	151.00		
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DOS NORTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ESCUELA PRIMARIA ESTATAL INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	85.00	29/07/2024	0.00		133,899.15	133,899.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
2024	30	131	0099																															PERSONA	151.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE DOS NORTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ESCUELA PRIMARIA ESTATAL INDEPENDENCIA COL. LIBERTAD, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		187,280.26	187,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	6.00	
2024	30	131	0200																															PERSONA	151.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURDOS DE CONTENCIÓN EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE POZO 300, COL. LAS ANIMAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	40.00	29/07/2024	0.00		1,067,306.50	1,067,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	438.00	
2024	30	131	0201																															PERSONA	75.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE POZO 300, COL. LAS ANIMAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		80,973.12	80,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	68.50	
2024	30	131	0202																															PERSONA	75.00		
SC	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE POZO 300, COL. LAS ANIMAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		101,064.58	101,064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	68.60	
2024	30	131	0203																															PERSONA	75.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE POZO 300, COL. LAS ANIMAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00		165,514.07	165,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	591.10	
2024	30	131	0204																															PERSONA	75.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POTRERO DEL LLANO ENTRE CALLE CRISÓSTOMO Y CALLE PANUCO COL. PALMERA SOJA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	30131000	POZA RICA DE HIDALGO	30.00	05/08/2024	0.00		1,556,237.46	1,556,237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.40	
2024	30	131	0205																															PERSONA	55.00		

Hermando Luis Remas Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

[Firma]

Karlas Hernández Andrés
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: FUITA7ikEskgF+jg1NyVmbKsxqpealulyTvoU5xDPt9j862SDJJ5phPPIkfnBJSBkRyKiLTUMwa2qoYlofRPAv8CWjBBp+7r8AZXgkex7uY9firrM4S+3Mgfk2UeX7v6kqLCIt2oiVSAFQaXk3c1QKwuK4k7m99Nt0mpe2Vh4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 131 POZA RICA DE HIDALGO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 110,488,861.00

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas					
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SD 01 b	2024 30 131 0217	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE PRESA COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	85.00	29/07/2024	0.00		825,389.98	825,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	138.70			
SC 01 e	2024 30 131 0218	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE PRESA COL. ANAHUAC, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	65.00	29/07/2024	0.00	138,270.63	138,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	138.70	1 de 13	
SD 01 b	2024 30 131 0219	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MARIO MARTINEZ RIOS Y CALLE PROCORO SARMIENTO, COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	50.00	29/07/2024	0.00	472,453.80	472,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	149.32		
SC 01 e	2024 30 131 0220	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MARIO MARTINEZ RIOS Y CALLE PROCORO SARMIENTO, COL. ARROYO DEL MAIZ, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	0.00		0.00	128,051.05	128,051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	149.32		
SC 01 e	2024 30 131 0221	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ANGEL CARBAJAL BERNAL ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VELAZCO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. MECANICOS DE PISO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	22/07/2024	19/09/2024	0.00	177,552.26	177,552.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	110.00		
SJ 02 g	2024 30 131 0222	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA Y BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DP02096, UBICADA EN CALLE RAUL GIBB QUINTERO, COL. OSCAR TORRES PANCARDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	12.00	05/08/2024	0.00	2,465,191.81	2,465,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
SJ 02 k	2024 30 131 0223	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS GERMAN PATINO BOCK CLAVE 30DP02096, UBICADA EN CALLE RÍO DE LA PLATA Y CALLE GRANADA COL. S DE FEBRERO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	70.00	03/06/2024	12/07/2024	47.27	1,790,471.33	1,790,471.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,434.10	846,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,434.10	846,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ 02 q	2024 30 131 0224	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA BENTO JUAREZ CLAVE 300T0826Q UBICADA EN CALLE ALONDRA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FLAMINGOS COL. LOMAS VERDE, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	95.00	03/06/2024	22/08/2024	78.33	2,380,660.74	2,380,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,830.99	1,864,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,830.99	1,864,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ 02 e	2024 30 131 0225	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA MORALES MERIDA CLAVE 30DIN09011 UBICADA EN CALLE MAESTROS RURALES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. DOCTORES, COL. LAREDO, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	26/08/2024	0.00	518,443.24	518,443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 g	2024 30 131 0226	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NÚM. 2 CLAVE 30DP0184Q, UBICADA EN CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE RAMÍREZ Y CALLE DE LA RUEDA, COL. LA RUEDA, POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	60.00	17/05/2024	02/09/2024	22.18	2,725,809.56	2,725,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,648.46	604,648.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,648.46	604,648.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	
SJ 02 f	2024 30 131 0227	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FRANCISCO TORRES ORTIZ CLAVE 30DIN02558 UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ALVARO BRIGION Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COL. NACIONAL POZA RICA DE HIDALGO, VER.	301310001	POZA RICA DE HIDALGO	100.00	03/06/2024	31/08/2024	53.12	553,937.85	553,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,282.67	294,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,282.67	294,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	

Fernando Luis Ramírez Garza
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

EDUARDO LONGINOS CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Nombre y firma

Luz Karina Hernández Rodríguez
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Eddy Basáñez Flores
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

SELLO DIGITAL: FUITA7iKeskGf+jg1NyVmbKsxqpealuyTVoU5xDTp9j862SDJJ5phPPiKfnBJSBkRyKILTUMwa2qoYlofRPAv8CWjBBp+7r8AZXgkex7uY9frrM4S+3Mgfk2UeX7v6kqLCJt2oiVSAFQaXk3c1QKwuKk766596tAwP2WH3=

